

**Sukitha Purawara Programme - 2018 - Gampaha District
Physical and Financial Progress of the Month of30...09...2018**

Divisional Secretariat Division ^(a) Name:Divulapitiya.....
No:

Annexure No.1

DCB - Detail Progress

SN	Project No	Name of Project	Name of Project	G.N. Division ^(b)		Sector	Type of Project (Construction / Goods & Services)	Total Estimate Cost (Rs.)		Allocation - Value of the Project (Rs.)	Contract Amount (Rs)	Advance Payment	Part Payment	Total Payment	Total Expenditure (Rs.)	Unit of Measure		Physical Progress ^(c)										No of Beneficiaries	Remarks				
				Name	No			With VAT	Without VAT							L (m)	W (m)	A	B					C	D	E	F			G			
																			Estimate Approved & Bid Document Prepared	Quotation / Bid Called	Quotation / Bid Received	Contract Awarded											
																							B-1								B-2	B-3	B-4
1	DIV/MPRD/24/81/1/2018	උල්ලපොල අඹගහමුල කඩේ අසලින් දකුණට ඇති පාරේ 1 1/2 කි.මී. යන විට පිටිස් මහතාගේ නිවස ඉදිරියෙන් වමට ඇති පාරේ කරුණාසිරි මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the road of near Ullalapola Ambagahmula shop right side road front of left right road mr pieris's house near Mr. Karunarathna's house	49 Ullalapol East	798	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																		1	60			
2	DIV/MPRD/24/81/2/2018	50 බලගල්ල බටහිර ග්‍රාමසේවා වසමේ ප්‍රේමානන්ද මාවතේ කපිල ජයකොඩි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the road towards near by Mr.Kapila Jayakodi's house at Balagalla west Premananda road	50Balagalla West	778	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																			1	250		
3	DIV/MPRD/24/81/3/2018	49 ඒ උල්ලපොල බටහිර ග්‍රාමසේවා වසමේ වාල්ස් මහතාගේ නිවස අසලින් වමට ඇති පාරේ අබලන් වි ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the damaged road near by Mr;Chal's house left side road	49 Ullalapol West	799	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,400.00				1																140		
4	DIV/MPRD/24/81/4/2018	කුඩගම්මන ග්‍රාමසේවා වසමේ ආරාමය පාරේ විග්‍රාමලන් ග්‍රාම නිලධාරි ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසලින් ආරාමය දෙසට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete tha raod near by Mr.Jayathilaka's house towards the aramaya in Kudagammana	51 Kudagammana	760	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,400.00																				1	125	
5	DIV/MPRD/24/81/5/2018	කුඩගම්මන ග්‍රාමසේවා වසමේ ඇත්ගාල පාරේ සුසාන භූමිය අසලින් දකුණට ඇති පාරේ වමට හැරී වෙල ලග සිට සුසාන භූමිය දෙසට අබලන්ව ඇති මාර්ගය (නාලක මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete tha raod near by Mr. Nalaka's house in Kudagammana Athgala road	51 Kudagammana	760	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																				1	150	
6	DIV/MPRD/24/81/6/2018	කුඩගම්මන ග්‍රාමසේවා වසමේ කුඩගම්මන ගමමැද පාරේ ඇත්ගාල පාරට සමබන්ධ වන කැන සිට ආපස්සට අබලන් වි ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the damaged part of the road in Kudagammana gamamada road	51 Kudagammana	760	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,540.00																				1	125	
7	DIV/MPRD/24/82/1/2018	දිවුලපිටිය ග්‍රාමසේවා වසමේ කොලඹ කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඩිපෝව හන්දියේ සිට පිටිපන වත්ත හරස් මාර්ගය දක්වා තාර දමා පිළිසකර කිරීම	Reforming by tarring raod of the dipowa junction to pitipanawaththa cross road	97 Divulapitiya	796	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,400.00				1																		
8	DIV/MPRD/24/82/2/2018	දිවුලපිටිය ග්‍රාමසේවා වසමේ ගංගොඩ සමිති ශාලාව අසල සිට වෙල මැද බෝක්කුව දක්වා ඇති මාර්ගය තාර දැමීම	Tar the road from Gangoda samithi shalawa to wela meda bokkuwa in Divulapitiya	97 Divulapitiya	796	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00				1																		
9	DIV/MPRD/24/82/3/2018	දිවුලපිටිය ග්‍රාමසේවා වසමේ පැලවතු ගංගොඩ සිරිවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට පින්තලන්ද වත්ත හතරමංහන්දිය දක්වා තාර දැමීම	Tar the road near by Mr.Palawathu Gangoda Siriwardhana's house to Pinnalandawaththa hatharaman handiya in divulapitiya	97 Divulapitiya	796	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																				1		
10	DIV/MPRD/24/81/7/2018	85 ඒ පින්තකැලේ ග්‍රාමසේවා වසමේ ජෝප් විල්සන් මහතාගේ නිවස ඉදිරියෙන් දකුණට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete theRight side road in front of Mr.Wilsan's house	85 A Pinna kelew aththa	780	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																				1	30	
11	DIV/MPRD/24/81/8/2018	97 ඩී පින්තලන්ද ග්‍රාමසේවා වසමේ දැල්කඩය අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the raod towards near by Dal kadaya in 97 D Pinnalanda	97 D Pinnalanda	795	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,450.00																				1	250	
12	DIV/MPRD/24/81/9/2018	පින්තකැලේ ග්‍රාමසේවා වසමේ පිටිපන වත්ත දෙසින් ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් දමා ඇති මාර්ගය ඉතිරි කොටස (වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	Concrete the remaining part of near by Mr.Wasantha's house	85 A Pinna kelew aththa	780	RA	Construction		500,000.00	500,000.00	48,500.00																				1		
									6,000,000.00	6,000,000.00	581,690.00			-	-				0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	1,130	0		

SN	Project No	Name of Project	Name of Project	G.N. Division ^(b)		Sector	Type of Project (Construction / Goods & Services)	Total Estimate Cost (Rs.)		Allocation - Value of the Project (Rs.)	Contract Amount (Rs)	Advance Payment	Part Payment	Total Payment	Total Expenditure (Rs.)	Unit of Measure		Physical Progress ^(c)							No of Beneficiaries	Remarks					
				Name	No			With VAT	Without VAT							L (m)	W (m)	A	B				C	D			E	F	G		
																		0-5%	Estimate Approved & Bid Document Prepared	B -1	B -2	B-3	B-4	Contract Awarded	26-40%	40-60%	61-80%	81-99%	100%		